

事業主		神奈川県公安委員会	
担当部署		相模原南警察署	
1. 特定事業の実施箇所及び内容			
整備箇所		整備内容	
① 県道51号 (相模大野駅入口交差点～谷口歩道橋)	①-1	既設信号機への視覚障害者用付加装置の整備	
	①-2	横断歩道の整備	
	①-3	標識の高輝度化	
② 市道谷口台東林間 (銀座通り西口～谷口歩道橋)	②-1	標識の高輝度化	
③ 市道相模大野駅前通 (相模大野駅入口交差点～谷口歩道橋)	③-1	標識の高輝度化	
④ 市道相模大野32号 (相模大野駅北口駅前広場)	④-1	横断歩道の整備	
	④-2	標識及び標示の高輝度化	
⑤ 都市計画道路相模大野西通り線	⑤-1	道路整備に合わせた交通規制の実施	
⑥ 市道相模大野 (相模大野駅南口駅前広場)	⑥-1	標識の高輝度化	
⑦ 市道相模大野 (相模大野駅南口駅前広場～新町通り南口交差点)	⑦-1	既設信号機への視覚障害者用付加装置の整備	
	⑦-2	横断歩道の整備	
	⑦-3	標識の高輝度化	

## 2. 事業実施予定期間及び実績

整備年度		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度以降	備考	
①	計画		←---	---	---	---	---	---	---	→---		
	実績	①-1	完了									
		①-2	完了									
	①-3	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中				平成20年度にほぼ完了し、残りは再開発事業に合わせて整備	
②	計画		←---	---	---	---	---	---	---	→---		
	実績 ②-1	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中				平成20年度にほぼ完了し、残りは再開発事業に合わせて整備	
③	計画				←---	→---				←---		
	実績 ③-1	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中				平成20年度にほぼ完了し、残りは再開発事業に合わせて整備	
④	計画	←---	---	---	---	---	---	---	→---			
	実績	④-1	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中	完了				
		④-2	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中	完了				
⑤	計画					←---	---	---	---	→---		
	実績 ⑤-1										再開発事業に合わせて実施	
⑥	計画	←---	→---									
	実績 ⑥-1	完了										
⑦	計画		←---	---	---	---	---	→---				
	実績	⑦-1				整備中	整備中	完了				
		⑦-2				完了						
		⑦-3				整備中	整備中	完了				

## 3. 事業の実施に際し考慮すべき事項

(1) 周辺交通規制等の整合性の確保

信号機の整備にあたっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣接信号機との系統、歩行者の導線を調査し、信号機、横断歩道の移設等を検討する。

(2) 違法駐車行為防止のための事業

違法駐車取締り、広報啓発活動等の違法駐車行為の防止に資する事業を関係機関と連携して、重点的かつ計画的に実施する。

## 4. その他

添付書類等 ( )

## 5. 関係機関との意見聴取について

意見聴取済み  その他 ( )