

第 2 4 回 学校給食改革本部会議 議事録

令和 8 年 6 月 1 0 日

議題 1 大島学校給食センターについて(報告)

議題 1 について、書面にて報告

以 上

第 2 4 回 学校給食改革本部会議

日 時：令和 8 年 6 月 1 0 日（水）
書面会議

議題

- （１）大島学校給食センターについて（報告）

【構成員等名簿】

1 構成員

No.	役職	職 名	氏 名	出欠
1	本部長	市長	本村 賢太郎	出
2		教育長	細川 恵	出
3	副本部長	副市長	奈良 浩之	出
4			石井 賢之	出
5			萱野 克彦	出
6	本部員	市長公室長	片岡 聡一	出
7		総務局長	高林 正樹	出
8		財政局長	畑中 雄貴	出
9		緑区長	椎橋 薫	出
10		中央区長	福井 修一	出
11		南区長	有本 秀美	出
12		教育局長	若林 和彦	出
13		市長公室理事	河崎 利之	出
14		政策部長	岡田 洋一郎	出
15		財政部長	大井 芳泰	出
16		教育環境部長	佐野 強史	出
17		学校教育部長	石井 紀子	出

2 招致関係者

No.	職名	氏名	出欠
1	環境経済局長	高野 弘明	出
2	環境部長	重田 聡	出

第24回学校給食改革本部会議

令和8年6月10日（水）

(1) 大島学校給食センターについて（報告）

第23回本部会議
報告事項
(令和8年5月28日)

<大島学校給食センターの現状>

- 中東情勢の影響により、建築資材の一部について納入が遅れており、9月末の施設完成は困難
- 納入時期が不透明であるため、判明次第、契約金額や給食提供の開始時期への影響について改めて確認・整理
- ※ 保護者等への周知については、給食提供の開始時期が明らかになった段階で行う予定



S P Cへの確認状況等（現状と今後の対応について）

施設整備

- 現在は、全ての建築資材について、納入時期等の目途が立った状況
- 市への施設の引渡し時期については、令和8年10月末を予定

運 営

- 給食提供の開始に向けてS P Cと意見交換を行い、過去実績等を踏まえ、問題なく進められることを両者で確認
- 当初予定どおり、令和8年12月1日に給食提供開始
- ※ 給食提供の開始時期への影響はないことから、本件に係る保護者等への周知は行わない

今後の予定

- センターの設置時期や開所式など、事業スケジュールについて、改めて整理し、付議予定