

〔様式1〕 平成19年度 事務事業評価表					
記入年月日	平成19年4月9日	記入者		連絡先	3162
平成18年度部名	環境保全部	課名	公園課	課長名	大房 薫
平成19年度部名	環境経済局 環境保全部	課名	公園課	課長名	森 晃
事務事業名	相模原麻溝公園整備事業				
予算上の事務事業名	相模原麻溝公園整備事業				
1 総合計画における位置づけ	施策コード		22410		
基本目標	「ゆとりある みどり豊かな環境共生都市」をめざして				
政策名	第2章 水やみどりの保全と創造に努めます				
基本施策名	第4節 魅力ある公園づくり				
施策名	第1施策 みどりの核となる公園の整備				
2 実施根拠及び関連法令・条例・規則・要綱等					
都市計画法、都市公園法					
3 個別計画の概要			概要		
計画名	相模原麻溝公園整備事業		事業認可区域15.5ha、うち競技場等整備面積13.3ha 施設内容：第1競技場、第2競技場、野球場、 ジョギングコース、駐車場		
計画年次	16	年度～	23以降	年度	
4 事業形態の区分	建築・整備・重要物品購入		5 事業開始年度	平成16年度	
6 事業概要					
(1) 事業の目的(何のために行うのか、またはもたらしたい成果)				(2) 対象(誰、何)	
相模原麻溝公園の拡張区域に(財)日本陸上競技連盟第2種公認陸上競技場(インフィールドではサッカー・ラグビーなどの公式試合が開催可能な天然芝フィールド)を中心とした運動施設等を段階的に整備し、スポーツ振興を図るとともに、魅力ある公園づくりを推進するため。				相模原市民	
(3) 平成18年度事業の内容(活動)・・・いつ、どのような方法で実施した内容(活動)なのか。					
工事請負費 整備費 296,488,500円 ・器具庫、屋外トイレ、植栽工、土壌改良工事ほか 工事請負費(繰越明許分) 整備費 257,918,350円 ・トラック表層工事、土壌改良工事 委託料 委託費 129,120,640円 ・木くず等処理委託、芝生管理委託ほか 事務費等 7,618,100円					
7 関連事業・類似事業又は他市の状況					
神奈川県下における第2種公認以上の陸上競技場(8施設) 小田原市：城山競技場(2種)、平塚市：平塚運動公園(2種)、厚木市：荻野運動公園(2種)、 横浜市：横浜総合国際競技場(1種)、三ツ沢公園(2種)、川崎市：等々力緑地陸上競技場(2種)、 藤沢市：県立体育センター(2種)、大和市：大和市民スポーツセンター(2種)					
8 事業費の推移 [単位：千円]					
年 度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
事業費	435,185	436,101	691,146	474,152	1,681,182
一般財源	44,385	108,594	166,347	73,826	282,564
受益者負担金	0	0	0	0	0
その他の特定財源	390,800	327,507	524,799	400,326	1,398,618
人件費の合計	16,100	2,818	2,818	2,818	2,818
事業コスト合計	451,285	438,919	693,964	476,970	1,684,000
9 事業効率・・・活動単位当たりの事業効率					
事業名 (主たる事業名)	相模原麻溝公園整備工事			対象名称 と単位	整備面積(m ²)
年 度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
事業コスト(主たる事業)	451,285	438,919	693,964	476,970	1,684,000
対 象 数	80,000	55,600	33,900	6,636	6,636
単位あたり経費(円)	5,641	7,894	20,471	71,876	253,767
前 年 度 比		1.40	2.59	3.51	3.53

1 0 活動指標・・・実施した内容（活動）を数値化したもの					
指標名と単位	整備進捗状況（％）	指標式と指標の説明	供用済公園面積 / 計画公園面積（13.3ha）× 100		
	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
実績	0.0	0.0	25.4		
目標	0.0	25.4	25.4	25.4	33.8
目標達成度（％）	#DIV/0!	0.0	100.0		
1 1 成果指標・・・もたらしたい成果の達成度を数値化したもの					
指標名と単位	相模原麻溝公園来園者（人）	指標式と指標の説明	1年間の公園来園者数を平成15年度比で増とする		
	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
実績	1,671,236	1,656,490	2,381,154		
目標	1,631,785	1,631,785	1,631,785	1,631,785	1,631,785
目標達成度（％）	102.4	101.5	145.9		
1 2 個別評価					
(1) 妥当性の評価 【A：妥当である・B：妥当性に課題がある・C：妥当でない】					
A	<input type="checkbox"/>	・法令、条例により実施することが義務付けられている。			
	<input type="checkbox"/>	・法令、条例に定められた市の責務を具体化して実施する事業である。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・公益性が高い、または必需性が高い事業である。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・将来にわたって、市民のニーズや行政需要がある。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・税金を投入して実施するにふさわしい事業であり、市民にも説明できる。			
(2) 有効性の評価 【A：有効である・B：有効性を高める余地がある・C：有効でない】					
A	<input checked="" type="checkbox"/>	・上位施策の目的を達成するために大きく貢献している。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・課題等の解決や市民生活に大きく貢献している。			
	<input type="checkbox"/>	・成果指標の実績値とその推移から見て、期待されるような成果をもたらしている。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・事業の対象範囲は適切であり、対象は事業を実施したことによる効果を楽しんでいる。			
(3) 効率性の評価 【A：効率が良い・B：効率性を高める余地がある・C：効率が悪い】					
A	<input checked="" type="checkbox"/>	・単位あたりの経費は適正である。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・再任用や非常勤職員などを活用しても、これ以上のコスト節減の余地がない。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・受益者負担や補助等の割合に問題はない。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・事業の実施方法や実施体制は適正である。			
(4) 民間活力または市民協働の導入の可能性【有・無】					
無	<input type="checkbox"/>	・業務の一部または全部について、民間で実施する方が適している。			
	<input type="checkbox"/>	・業務の一部または全部について、市民協働により推進する方が適している。			
	<input type="checkbox"/>	・業務の一部に民間委託を導入しているが、さらに民間委託を導入しても効果が見込めない。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・市で実施する方が民間委託等をするより適している。			
1 3 総合評価（一次評価）					
(1) 自動判定結果					
	〔 〕：良好な状態を維持する事業				
	〔 〕：概ね良好な状況である事業				
	〔 〕：見直しを行う必要がある事業				
	〔 〕：抜本的な見直し、休止、廃止を検討すべき事業				
(2) 事業所管課長による評価（今後の方向性）			(3) 事業所管課長の評価に関する説明		
現状維持	<input type="checkbox"/>	・拡充・充実		「市民の健康づくり、体力づくりの拠点」「競技スポーツの拠点」としてふさわしい競技場を中心とした運動施設等の整備を段階的に進めるとともに、みどりの核となる総合公園全体の充実を図る計画である。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	・現状維持			
	<input type="checkbox"/>	・見直し			
	<input type="checkbox"/>	・廃止			
1 4 成果向上及び効率性を高めるための方策			1 5 課題として認識されたこと		
平成19年度からトラック・フィールド部分の供用開始したため、競技スポーツの拠点としての広報活動を推進するとともに、相模原麻溝公園全体の利用促進を図る。			段階的な整備スケジュールであるため、継続的な特定財源の確保が必要。		
1 6 二次評価					
(1) 局内評価会議による評価（今後の方向性）			(2) 二次評価コメント		
現状維持	<input type="checkbox"/>	・拡充・充実			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・現状維持			
	<input type="checkbox"/>	・見直し			
	<input type="checkbox"/>	・廃止			