

事務事業評価表

平成14年度	主要事業計画対象の有無	有	電話	042(769)8263
担当部課名	土木部	道路整備	課	都市計画道路
事務事業名	都市計画道路改良事業(市内一円)		事業コード	32120

1 総合計画における位置づけ

政策名	第2章	質の高い都市基盤の整備を進めます。	事業開始年度
基本施策名	第1節	骨格幹線道路網の整備	13年度
施策名	第2施策	市内幹線道路の整備	

2 実施根拠及び関連法令等

都市計画法、道路構造令、道路法

3 事業概要

(1) 事業の目的		(2) 対象(誰、何)	
本事業は、相原4・5丁目土地区画整理事業に伴い区画整理地内にある都市計画道路相原宮下線を暫定的に道路整備するものである。		通過車両、自転車及び歩行者	
		対象数	不特定多数
(3) 平成13年度事業の内容		(4) 総合計画・実施計画における概要	
都市計画道路相原宮下線道路改良工事 工事延長 L = 75.0m 道路幅員 W = 16.0m		なし	
		(5) 個別計画の概要	
		計画名	
		計画年次	年度～年度

4 評価指標

指標名	整備実施率		
指標式	当該年度の整備延長 / 予定整備延長 * 100		
指標設定の意図	計画的な整備箇所の供用		

5 目標と実績

〔金額単位：千円〕

	平成11年度	平成12年度	平成13年度(評価対象年度)		平成14年度
	実績	実績	実績	目標	目標
指標			a 75	b 75	
指標			c	d	
指標			e	f	
事業費	決算(予算)額		4,777	5,000	45,000
	人員・時間数		0.3人	0.3人	
	人件費		2,526	2,526	
	その他経費		0	0	
	合計	0	7,303	7,526	45,000
特定財源			0	0	

6 個別評価

(1)達成度…目標をどれだけ達成したか			
評価 A ▼	A : 達成している (100%)	= 、 、 の平均値 = 100.0%	
	B : 一部達成していない(100%> 80%)		
	C : 達成していない (80%>)		
$\frac{a}{b}$	$\frac{75.0}{75.0} \times 100 = 100.0\%$	$\frac{c}{d}$	$\times 100 =$
$\frac{e}{f}$	$\times 100 =$		
理由 :	先行的に土地区画整理事業により取得した都市計画道路用地のため、周辺状況に応じた道路整備を行った。		

(2)必要性…時代変化に適応した事業内容か			
評価 A ▼	A : 適応している	理由 :	地域内の通過交通や自転車及び歩行者の安全を考えた整備が必要である。
	B : 一部適応していない		
	C : 適応していない		

(3)経済性・効率性…費用対効果は妥当か			
評価 A ▼	A : 妥当である	理由 :	残土について、道路整備区域内の植栽地(築山)として利用したことから、経済性に優れている。
	B : 一部妥当でない		
	C : 妥当でない		

(4)事業の代替性…県、民間との役割分担のあり方から見て、市が実施していくことが適当か			
評価 A ▼	A : 代替の可能性ない	理由 :	都市計画道路事業であるため、道路管理者が実施していく事業である。
	B : 代替の可能性低い		
	C : 代替の可能性高い		

(5)市民満足度…対象市民の満足は得られているか			
評価 B ▼	A : 満足できる	理由 :	区画整理事業地内の限られた道路整備であり、連続性が無いため、交通安全上一方通行の形態となった。
	B : 一部満足できない		
	C : 満足できない		

(6)有効性…当該事業は上位の施策を実現する上で有効か			
評価 A ▼	A : 有効である	理由 :	都市計画道路事業を促進する上で、用地の確保及びその道路用地の適正な整備は必要である。
	B : 一部有効である		
	C : 有効でない		

<p>評価バランスチャート</p>	<p>成果向上の余地</p> <input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	<p>説明 :</p> 都市計画道路としての連続性が無いため、区画整理区域外の用地確保が必要である。
	<p>コスト改善余地</p> <input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない	<p>説明 :</p> 事業にかかる経費をこれ以上圧縮することは困難である。

7 総合評価

評価	AA ▼	他自治体の類似事業との比較	他自治体においても、先行取得した都市計画道路用地の整備においては、周辺道路整備の状況及びその整備時期等を勘案し、道路整備の手法について同様に実施している。
	今後の進め方		
<input checked="" type="checkbox"/>	継続	説明	事業実施にあたっては、周辺道路整備の状況及びその整備時期等を勘案し、整備していくことが必要である。
<input type="checkbox"/>	見直し		
<input type="checkbox"/>	廃止		
<input type="checkbox"/>	完了		

8 二次評価における変更点

--