

# 事務事業評価表

平成14年度	主要事業計画対象の有無	有	電話	042(769)8281
担当部課名	管理部	学校施設	課	計画
事務事業名	大沢小学校給食室改築事業(継続費)		事業コード	14121

1 総合計画における位置づけ

政策名	第4章	人間性豊かな子どもを育成します	事業開始年度
基本施策名	第1節	ゆとりある学校教育の創造	12
施策名	第2施策	小・中学校教育の充実	年度

2 実施根拠及び関連法令等

学校給食衛生管理基準「文部科学省」
-------------------

3 事業概要

(1) 事業の目的		(2) 対象(誰、何)	
より豊かな学校給食の実現、給食施設の衛生管理、労働安全の向上を図るため、大沢小学校給食室改築を行った。		大沢小学校児童及び教職員等	
		対象数	831人
(3) 平成13年度事業の内容		(4) 総合計画・実施計画における概要	
平成12年度に引き続き給食室の改築を行った。 総事業費 159,400千円 (本年度支出額) 91,058千円		学校教育環境の整備 ・給食室のドライ方式への改築の推進	
		(5) 個別計画の概要	
		計画名	
		計画年次	年度～年度

4 評価指標

指標名	工事進捗率		
指標式	実施工程 / 全工程 × 100		
指標設定の意図	平成13年8月の完成を、目指し 工事の進行管理を行う。		

5 目標と実績

[金額単位：千円]

	平成11年度	平成12年度	平成13年度(評価対象年度)		平成14年度
	実績	実績	実績	目標	目標
指標		56	a 44	b 44	
指標			c	d	
指標			e	f	
事業費	決算(予算)額	68,343	91,058	92,358	
	人員・時間数	0.2人	0.35人	0.35人	
	人件費	1,684	2,947	2,947	
	その他経費				
	合計	0	70,027	94,005	95,305
特定財源			13,650	9,972	0

6 個別評価

(1)達成度…目標をどれだけ達成したか			
評価 A ▼	A : 達成している ( 100%)	= 、 、 の平均値 = 100.0%	
	B : 一部達成していない(100%> 80%)		
	C : 達成していない (80%> )		
$\frac{a}{b}$	$\frac{44.0}{44.0} \times 100 = 100.0\%$	$\frac{c}{d}$	$\times 100 =$
		$\frac{e}{f}$	$\times 100 =$

理由：

(2)必要性…時代変化に適応した事業内容か			
評価 A ▼	A : 適応している	理由：	学校給食に係わる社会条件に即応し、より豊かな学校給食を推進するために必要な事業である。
	B : 一部適応していない		
	C : 適応していない		

(3)経済性・効率性…費用対効果は妥当か			
評価 A ▼	A : 妥当である	理由：	現状の方式においては費用対効果は高い。
	B : 一部妥当でない		
	C : 妥当でない		

(4)事業の代替性…県、民間との役割分担のあり方から見て、市が実施していくことが適当か			
評価 A ▼	A : 代替の可能性ない	理由：	市立小学校であるために市で実施することが適当であると考え
	B : 代替の可能性低い		
	C : 代替の可能性高い		

(5)市民満足度…対象市民の満足は得られているか			
評価 A ▼	A : 満足できる	理由：	施設の今までの施設と同様な改築を実施できない学校から不満の声が出る可能性がある。
	B : 一部満足できない		
	C : 満足できない		

(6)有効性…当該事業は上位の施策を実現する上で有効か			
評価 A ▼	A : 有効である	理由：	より豊かな給食を実施するためには有効な事業である。
	B : 一部有効である		
	C : 有効でない		

<p>評価バランスチャート</p>	成果向上の余地	
	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない	説明： 事業として完了しているため。
	コスト改善余地	
	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない	説明： 事業として完了しているため。

7 総合評価

評価	AAA ▼	他自治体の類似事業との比較	
今後の進め方		説明	改築工事は完了したため。
<input type="checkbox"/>	継続		
<input type="checkbox"/>	見直し		
<input type="checkbox"/>	廃止		
<input checked="" type="checkbox"/>	完了		

8 二次評価における変更点